

# AVANCES

Plan Departamental de  
Aguas (PDA)

PROPOSICIÓN N° 21  
REPORTE DE CONTRATOS DE OBRA



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**



## Entregas de Infraestructura Vigencia 2024

Municipio	Tipología	Valor	Fecha
<b>Suaita</b>	Acueducto redes de aducción	\$ 3.631.148.784,00	24/Septiembre/2024
<b>Mogotes</b>	Alcantarillado pluvial y sanitario	\$ 8.557.480.503,46	14/Febrero/2024
<b>La Belleza (la Quitaz)</b>	Redes de alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR	\$ 2.916.081.212,65	08/Febrero/2024
<b>Socorro</b>	Optimización redes de distribución acueducto	\$ 1.879.453.169,00	09/Febrero/2024
<b>Gambita – Palmas del Socorro - Vélez</b>	3 - Vehículos Compactadores y 1 Carrotanque	\$ 3.670.289.630,00	06/Marzo/2024
<b>Santander</b>	Mantenimiento para equipo de succión (Intervención en Vélez)	\$ 95.793.433,00	03/Mayo/2024
<b>Sabana de torres, Curití, Mogotes, Vetas, Chima, Guavatá, Suaita, Carcasí, Enciso, Tona, Galán.</b>	163 - Unidades Sanitarias de 245 Proyectadas		16/Octubre/2024




GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**



## Avances en la Gestión de Obras de Infraestructura

MUNICIPIO	TIPOLOGÍA
<b>Concepción</b>	Se logró la aprobación de la reformulación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, así como el Inicio físico del Proyecto.
<b>Playón I y II</b>	La nueva Administración Municipal puso en operación la Planta de Tratamiento de Agua Potable; con acompañamiento de la Contraloría se está verificando que el Municipio garantice su correcto funcionamiento.
<b>Playón Fase III y IV</b>	Se logró el reinicio físico del proyecto, termina en la presente vigencia con la puesta en marcha.
<b>Oiba</b>	Se logró la Intervención en red de aducción del proyecto del Municipio de Oiba con la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental que nos garantice el poder entregar de la PTAP en la presente vigencia con la puesta en marcha.
<b>California, Enciso, Palmas del Socorro, Sabana de Torres y Vetas</b>	Convenio con la UDES para Diagnosticar las PTAR





INTERROGANTE N°1 – SIRVASE INFORMAR LOS CONTRATOS DE OBRA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, DETALLANDO NÚMERO DE CONTRATO, VALOR DEL CONTRATO, PLAZO INICIAL, CONTRATISTA, AVANCE DE EJECUCIÓN DEL MISMO Y SI HA SUFRIDO ADICIONES O PRÓRROGAS.



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**



MUNICIPIO	No. CTO	OBJETO	VALOR ACTUAL	% AVANCE FISICO	PLAZO INICIAL	PLAZO ACTUAL
FLORIAN	218 - 23	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER - FASE I	\$ 2.914 mil millones aproximadamente	9,04	6	6
CONCEPCION	78-23	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 3.036 mil millones aproximadamente	1,17	9	9
BARICHARA	225-22	EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA SAN JOSÉ Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DESDE EL POZO HASTA LA PTAR EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.292 mil millones aproximadamente	16,25	4	12
GIRON	189-23	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES, OBJETO DE APLICACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS: BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDINES DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y MIRADOR ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER	\$ 2.782 mil millones aproximadamente	86	6	13
ALBANIA	58-24	CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, SANTANDER	\$ 5.917 mil millones aproximadamente	1%	6	6
MATANZA	154-24	ESTUDIOS, DISEÑOS, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER	\$ 768 mil millones aproximadamente	30,64 Etapa I (EyD)	6	6
VELEZ	267-15	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 35.368 mil millones aproximadamente	75	12	83,4
EL PLAYON	184-15	OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PLAYÓN SANTANDER (FASE III Y IV)	\$ 2.192 mil millones aproximadamente	97	7	15.333



Total de Proyectos: **15**

**PROYECTOS EN  
MARCHA**



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**



MUNICIPIO	No. CTO	OBJETO	VALOR ACTUAL	% AVANCE FISICO	PLAZO INICIAL	PLAZO ACTUAL
JESUS MARIA	57-24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS VEREDAS BRAVO PÁEZ, ARCINIEGAS, Y ANGOSTURAS EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, SANTANDER	\$ 6.627 mil millones aproximadamente	0,01	6	6
SAN ANDRES	153-24	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, SANTANDER	\$ 1.316 mil millones aproximadamente	55 Etapa I (EyD)	8	8
CERRITO	156-24	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CERRITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER- FASE 1	\$ 3.851 mil millones aproximadamente0	7	7	7
CURITI, MOGOTES, SABANA DE TORRES, VETAS	76-23	CONSTRUCCIÓN DE 99 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER VINCULADOS AL PDA-SANTANDER	\$ 2.060 mil millones aproximadamente	61,55	4	12
CHIMA, GUAVATA, SUAITA	75-23	CONSTRUCCIÓN DE 65 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER VINCULADOS AL PDA-SANTANDER	\$ 1.367 mil millones aproximadamente00	55,17	4	12
ENCISO, CARCASI, TONA, SUCRE, GALAN	194-23	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER VINCULADOS AL PDA-SANTANDER	\$ 2.552 mil millones aproximadamente	59	4	12
MOGOTES	56-24	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES- SANTANDER	\$ 2.652 mil millones aproximadamente	15,91	6	6



Total de Proyectos: **15**

**PROYECTOS EN  
MARCHA**



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**



**INTERROGANTE N°2** SÍRVASE INFORMAR SI ACTUALMENTE SE ADELANTAN PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN CONTRA DE CONTRATISTAS QUE ESTÉN RETRASADOS O HAYAN INCUMPLIDO LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA O CONSULTORÍA, DETALLANDO A QUE CONTRATO CORRESPONDE Y EL ESTADO DE DICHO PROCESO SANCIONATORIO.

**INTERROGANTE N°3** SÍRVASE INFORMAR SI EXISTEN DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO QUE SE ENCUENTREN EN FIRME, INDICANDO A QUE CONTRATO CORRESPONDE Y QUE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SE HAN ADELANTADO PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS O COBRAR LAS SUMAS A LAS QUE TENGA DERECHO LA ENTIDAD.



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**





En los contratos de interventoría suscritos por la ESANT SA ESP, se establecen dentro de las obligaciones del Interventor la responsabilidad de: (...) “Informar oportunamente a la Empresa y de manera motivada sobre los posibles incumplimientos del Contratista con el fin que la empresa tome los correctivos necesarios o en su defecto las medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar” (...) (...) “Presentar los informes, anexos y soportes necesarios ante la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT, S.A. E.S.P., para la iniciación de los procedimientos establecidos en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, cuando de la vigilancia del Contrato de Obra se presuma el incumplimiento de alguna obligación” (...)

Ahora bien, al respecto se indica a la fecha no está en curso ningún proceso sancionatorio para los proyectos que se encuentran en ejecución, sin embargo, dentro del anexo remitido a la Duma Departamental se explicó caso por caso la situación de cada proyecto.



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**







**INTERROGANTE N°4** – SIRVASE INFORMAR QUE MEDIDAS SE HAN TOMADO DESDE LA ENTIDAD PARA colaborar CON LOS DIFERENTES MUCNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR LA TEMPORADA DE SEQUÍA QUE SE ESTÁ VIVIENDO ACTUALMENTE.



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**



1. Convenio Interadministrativos con los Municipios de Los Santos, **Capitanejo y Vélez** mediante apoyo con carro tanques.
2. Suministro de Agua Potable al Municipio de los Santos para el Barrio San Martín que no hace parte del área de prestación del servicio de la ESANT SA ESP.
3. Así mismo la ESANT S.A. E.S.P., durante el fenómeno del niño de manera mancomunada con la unidad gestión de riesgo departamental y el ministerio de vivienda ciudad y territorio realizaron el monitoreo, seguimiento y mesas de trabajo a través de los diferentes comités de la unidad de gestión del riesgo departamental donde se articularon esfuerzos para apoyar a los más de 50 municipios que realizaron declaratoria de emergencia por desabastecimiento de agua potable.
4. En el mismo sentido y en concordancia a los diferentes planes de acción soportes de las diferentes calamidades y planes de emergencia y contingencia de los prestadores de servicios públicos, nos encontramos en la elaboración y concertación con el Ministerio de vivienda ciudad y territorio, para el componente de sector de riesgo sectorial vigencia 2024-2027, donde se incorporaran los diferentes proyectos desde el conocimiento reducción del riesgo y manejo de desastres, en pro de apoyar los municipios a garantizar la correcta prestación de los servicios públicos.
5. A través del componente de Gestión del Riesgo del PDA se va a adquirir una PTAP móvil y la actualización de ocho (08) planes de emergencia y contingencia de los prestadores.



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**



# PROYECTOS EN GESTIÓN – PEI 2024

MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
CHIMA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIMA, SANTANDER	\$ 2.564.108.202,00	RADICADO
PUERTO PARRA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO CAPOTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, SANTANDER	\$ 7.450.448.287,00	RADICADO
EL CARMEN DE CHUCURÍ	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURÍ, SANTANDER	\$ 7.500.000.000,00	ETAPA DE CONSULTORÍA
EL CARMEN DE CHUCURÍ	CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP PARA LAS VEREDAS DE UN SECTOR DEL CARMEN BAJO, SANTANDER	\$ 2.500.000.000,00	EN GESTIÓN
CONTRATACIÓN	ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER	\$ 496.753.802,00	EN GESTIÓN
ALBANIA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, SANTANDER. REFORMULACIÓN No. 1	\$ 91.000.000,00	RADICADO
CALIFORNIA	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN O CAMBIOS DE TRAZADO PARA LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, AFECTADA POR EL DESLIZAMIENTO DEL TALUD PARALELO A LA RED SANITARIA.	\$ 1.380.000.000,00	RADICADO



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**



# PROYECTOS EN GESTIÓN – PEI 2024

MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
CARCASÍ	CONSTRUCCIÓN DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARCASÍ	\$ 7.278.556.951,00	RADICADO
LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - ECA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.399.425.863,00	EN GESTIÓN
BARICHARA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS BARICHARA, VILLANUEVA Y SANGIL	\$ 32.500.000.000,00	RADICADO
VÉLEZ	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN E IMPULSIÓN PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DESDE LA FUENTE POZO VERDE EN CONJUNTO CON LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA PTAP PARA EL MUNICIPIO DE VÉLEZ, SANTANDER	\$ 28.300.000.000,00	RADICADO
PLAYÓN	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN FASE 1 - SANTANDER	\$ 30.176.000.000,00	RADICADO
SAN BENITO	ESTUDIOS, DISEÑOS, VIABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER	\$2,928,579,567,00	EN GESTIÓN
CHARALÁ	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 276.000.000,00	RADICADO



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**



# PROYECTOS EN GESTIÓN – PEI 2024

MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
SAN JOAQUÍN	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER	\$ 770.000.000,00	RADICADO
CONFINES	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER	\$ 770.000.000,00	RADICADO
ENCINO	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ENCINO– SANTANDER	\$ 770.000.000,00	RADICADO
GALÁN	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GALÁN, SANTANDER	\$ 770.000.000,00	RADICADO
SAN VICENTE DE CHUCURÍ	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER	\$ 1.100.000.000,00	EN GESTIÓN
SURATÁ	ADQUISICION DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SURATÁ – SANTANDER	\$ 770.000.000,00	EN GESTIÓN
LA BELLEZA	ADQUSICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA- SANTANDER	\$ 880.000.000,00	EN GESTIÓN



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**



**#Somos  
ESANT**

**@santanderesant**



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE SANTANDER S.A. E.S.P.